

# 清柳園焼却施設解体工事 工事かわら版

2026.2 第14号

りゅう せん えん くみ あい  
柳 泉 園 組 合

## 工事進捗状況

- ・掘削：引き続き土壌を事前調査結果を基に目視で慎重に確認しながら掘り起こし、汚染土壌と埋設廃棄物に分別しています。
- ・廃棄物処理：掘削中に出た廃棄物は、フレコンバックに入れ密閉して安全に保管・搬出していきます。
- ・搬出：掘削した汚染土壌や埋設廃棄物は、それぞれ専門の処理施設に搬出しております。
- ・埋戻し：汚染土壌・埋設廃棄物の掘削除去が終わった場所から、順次、良質土で埋め戻しています。
- ・基礎の撤去：地中に残っている建物の基礎構造物を解体、撤去していきます。

## 2月の安全目標

リスクアセスメントの実施  
感染症予防対策

職長会による安全活動の実施

トラックの荷台の様子です



埋設廃棄物（焼却灰）除去の様子です

フレコンバックの積み込み状況です



## 2月工程表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土			
建屋解体撤去工事 基礎撤去																															
環境測定																															
汚染土壌対策工事																															
解体発生材 汚染土壌対策発生材 随時搬出																															

