



工事進捗状況

- ・煙突内部のダイオキシン除去工事を行いました。
- ・木造小屋を解体しました。
- ・焼却炉のダイオキシン除去に向けて、外部足場養生を組み立てます。
- ・煙突の耐火煉瓦を撤去します。また、上部5m程度を手作業にて解体します。

4月の安全目標

春の交通安全運動 (4/6~15)

- ・ 交通ルールの遵守
- ・ ドライブレコーダーの使用確認
- ・ 過積載対策を徹底し
交通事故防止に努める

東京都による
立入検査の
様子です。



煙突内高圧洗浄の
様子です
機械と手作業にて
洗浄しました。

4月工程表

	4月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
仮設工事														焼却施設 外部養生組立																
汚染物除去工事 ダイオキシン除去	焼却施設除去準備工事 (高圧洗浄用床作成)																													
建屋解体撤去工事																														
煙突			耐火煉瓦撤去											上部手作業解体 (5m程度)																

