

清柳園焼却施設解体工事 工事かわら版

近隣にお住いの皆様へ

清柳園焼却施設解体工事を1月より
工事開始となりました。皆様にはご迷惑を
お掛けいたしますが、安全第一で工事を
進めてまいります。

工事完了まで、何卒よろしく願います。



1月の安全目標

火災・爆発災害の防止

- ・火元責任者、ガスボンベ等の監理責任者と消火器の適正配置
- ・安全衛生活動の継続展開と元請責任推進、協力会社自主責任推進
- ・消火設備、吸い殻入れの設置場所と火気作業周辺の養生
- ・安全施工サイクルの推進と、元請社員・職長による問いかけ指導

工事全体工程表

令和6年				令和7年												令和8年														
9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月						
準備作業				(各種計画、届出、11月9日に説明会を実施しました)																										
仮設工事				(除草、枝払、現場事務所設置、仮囲い、養生足場)																										
有害物除去				(除染、石綿含有建材等)																										
建物解体				(プラント、工場棟、煙突)																										
												地下解体					(基礎、ピット)					(基礎杭)								
土壌汚染撤去																														
												埋戻し・外構工事																		
★				★				★				★				★				★					★					
																					検査					完了				

1月の作業予定

- ・敷地内除草、樹木枝払い（北東側）
- ・仮設事務所設置、仮囲い設置

2月の作業予定

- ・養生足場組立
- ・有害物除染
- ・石綿含有建材除去

