

# 清柳園焼却施設解体工事 工事かわら版

2025.9 第9号

りゅう せん えん くみ あい  
柳泉園組合

## 工事進捗状況

- ・プラント及び工場棟の地上部分の解体が完了しました。9月中旬より土壌汚染対策工事として汚染された土壌の掘削及び搬出を予定しています。
- ・掘削工事と並行して建物基礎の解体を行います。

※今後、基礎解体時に、重機を使用するため騒音・振動の増加が見込まれます。近隣の皆様にご迷惑をおかけしないように細心の注意を払って工事を進めてまいります。  
工事におかれましては、皆様のご理解とご協力に感謝申し上げます。

## 9月の安全目標

### 全国労働衛生週間

(9月1日～9月30日)

### 熱中症予防対策継続

### 墜落転落災害の防止

### 台風対策の徹底

重機による  
建屋の解体  
状況です



工事名 清柳園焼却施設解体工事  
工種 建屋解体撤去工事  
工場棟  
解体状況  
株式会社エイワ産業

建屋解体後の発  
生材仕分け作業  
の様子です



## 9月工程表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
建屋解体撤去工事	解体発生材分別							解体後の片付け																						
工場棟																														
環境測定	敷地境界粉じん測定調査																													
	地下水分析調査																													
土壌汚染対策工事	準備工事														掘削工事															
解体発生材 土壌汚染対策発生材 随時搬出	解体発生材搬出																					土壌搬出								

