

# 清柳園焼却施設解体工事 工事かわら版

2026.7 第19号

りゅう せん えん くみ あい  
柳泉園組合

## 工事進捗状況

- 土壌汚染対策工事を引き続き行っています。
- 建物・設備基礎、煙突等の土台基礎杭の撤去が終了しました。
- 7月より、ゴミピットの解体撤去を行います。

引き続き、清柳園焼却施設解体工事へのご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

## 7月の安全目標

### 全国安全週間

(7/1~7/7)

電気（感電）災害の防止  
熱中症予防対策の徹底



基礎杭撤去の様子です



土壌汚染対策工事は順調に進んでいます



道路沿いの除草を行いました

## 7月工程表

	7月																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金			
建屋解体撤去工事 土間、基礎撤去	ゴミピット廻り掘削					ゴミピット解体・撤去							ゴミピット撤去後埋戻し																					
土壌汚染対策工事																																		
解体発生材									コンクリートガラ搬出																									
土壌対策発生材	汚染土搬出															汚染土搬出																		
埋戻し土搬入										埋戻し土搬入											埋戻し土搬入													

