

清柳園焼却施設解体工事 工事かわら版

2026.9 第21号

りゅう せん えん くみ あい
柳 泉 園 組 合

工事進捗状況

- 土壌汚染対策工事は、9月末に工事完了予定です。
- 敷地整地整備に伴う場内整理及び埋戻し後に整地工事を行います。
- ごみピット解体工事は、9月中旬に完了予定です。
- ごみピット解体後は跡地の埋戻し、整地工事を行います。

引き続き、清柳園焼却施設解体工事へのご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

9月の安全目標

全国労働衛生週間準備月間

墜落・転落災害の防止

台風対策



ごみピット解体の様子です



汚染土壌撤去完了確認立
会検査の様子です
周囲に土砂崩落防止を
行い、作業しています

9月工程表

	9 月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
建屋解体撤去工事 土間、基礎撤去	ごみピット解体						ガラ小割、搬出																								
土壌汚染対策工事	汚染土掘削除去														汚染土掘削除去										場内整理 整地				場内整理 整地		
							ごみピット埋戻し・整地																								
解体発生材										コンクリートガラ																					
土壌対策発生材	汚染土搬出																														
埋戻し土搬入			埋戻し土搬入				埋戻し土搬入										埋戻し土搬入														



