

(平成17年 11月 1日)

工事名称 : 柳泉園組合ごみ処理施設(旧第二工場)解体・緑化整備工事
工 事 工 程 表 (案)

工期 : 自平成16年11月30日
 至平成18年2月28日

施工 : 東急建設株式会社

工 種	平成16年					平成17年					平成18年					備 考
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
準備工事																
仮設工事																
ダイオキシン類 安全対策工事																
設備解体工事																
建物解体工事																
煙突解体工事																
緑化整備工事																
土壌対策工事																



予定
 実施