

清柳園焼却施設解体工事 工事かわら版

2026.5 第17号

りゅう せん えん くみ あい
柳泉園組合



工事進捗状況

- ・ 土壌汚染対策工事を引き続き行っています。
 - ・ 汚染土壌の入替え工事は、5割程度完了しました。
 - ・ 機械設備等の基礎解体は、8割程度完了しました。
- 皆様のご協力に感謝申し上げます。

引き続き、清柳園焼却施設解体工事にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

5月の安全目標

6S運動の推進

(整理・整頓・清掃・清潔・躰・作法)

現地KYの実施促進

汚染土壌の除去が完了した箇所です。



汚染土壌の除去が確実に行われたことを厳密に確認しております。



きれいな土で埋め戻しています。20cm厚ごとに締固め（転圧）を行っています。



5月工程表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
建屋解体撤去工事 土間、基礎撤去	休日前養生										地下灰ビット解体																				
環境測定				休工予定	5/2~5/10						敷地境界粉じん測定																				
土壌汚染対策工事	休日前養生										土壌汚染掘削工事・土壌入れ替え工事																				
発生材搬出											随時搬出																				

