

清柳園焼却施設解体工事 工事かわら版



2025.8 第8号

りゅう せん えん くみ あい
柳 泉 園 組 合

工事進捗状況

- ・プラント設備の解体が完了し、解体作業で発生した耐火煉瓦の搬出が完了しました。
 - ・プラント設備解体中に環境測定を行いました。大気、土壌、振動騒音共に基準値内でした。
 - ・今後は、工場棟スレート波板屋根及び壁を人力により、丁寧に取り外し非破壊にて撤去後、柱等の骨組みを解体します。
 - ・引き続き、安全第一で作業を進めてまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願い致します。
- ※8月9日～8月17日の間休工となります。
(警備員による巡回警備を行います)

8月の安全目標

熱中症予防対策

飛来・飛散・落下災害の防止
台風接近・夏季休暇時の対策

現場の整理整頓



養生内部での
廃材分別、積込
の様子です



誘導員による
搬出車両の誘導

8月工程表

	8 月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
仮設工事 工場棟				設備機器搬出 (集じん機)																											
				プラント部																											
				屋根養生、外部シート払し																											
建屋解体撤去工事 工場棟				工場棟 建屋																											
				スレート波板撤去																											
環境測定																															
解体発生材 搬出																															
土壌汚染対策工事																															



施工会社



株式会社エイワ産業